



"Утверждаю":
МУП ГП Желкино "Водоканал"

И.Б.Парашук
2017г.

М Е Р О П Р И Я
по подготовке к ^{осенне - зимнему} сезону
2017 - 2018г.

муниципальному унитарному предприятию городского посе... Желкино "Водоканал"

№ п/п	Наименование работ	Объем работ, ед.изм план	Объем работ, факт на 27.07.17г	Срок исполнения		Примечания
				начало	окончан.	
1	2	3	4	6	7	8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ						
1.1	ЦЕХ ВОДОПОДГОТОВКИ					
1.1.1	Технологические трубопроводы с арматурой	15 шт	5	июнь	декабрь	График ППР
1.1.2	Уличные водоводы сел (Ду 100 мм) ул. Набережная, с. Семеновка	100м	100	июнь	декабрь	График ППР
1.1.4	Технологическое оборудование (ФС)	2 шт	0	июль	декабрь	График ППР
1.1.5	Насосное оборудование	2шт	1	июль	декабрь	График ППР
1.1.6	Водовод тех.воды левая и правая нитки от НС-1 до ВОС	7600 м	0	июнь	октябрь	График ППР, перекладка сетей
1.1.7	Замена участка трубы Ду 150 с. Семеновка по ул. Шведченк	2 км	2 км	июнь	июль	График ППР
1.1.8	Закольцовка водоводов с Калиновка, по ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Виноградная, ул. Горького. Установка задвижек.	Ду 100-2 Ду 50 1 шт	Ду 100-2 шт, Ду 50 1	июнь	июль	Внепланово

Замена участка трубопровода
100 в с. Калиновка по ул.
Шевченко.

-1,4 км Ду100-1,4 км

График

Замена участка технического
асбестоцементного водовода

Ду 400-10 м Ду 400-10 м июль

Аварийно

1.2 ЦЕХ ВОДООТВЕДЕНИЯ						
1.2.1	Насосное оборудование	2 шт	2	октябрь	декабрь	График ППР
1.2.2	Технологическое оборудование (задвижки)	12 шт	6	июль	декабрь	График ППР
1.2.3	Канализационный напорный коллектор (левая и правая нитки, Ду 500 мм)	5,8 км	0	май	декабрь	Капитальный ремонт при бюджетном финансировании
1.2.4	Замена участка канализационного коллектора в районе д. 37	8 м	8 м	июль	июль	
1.3	УЧАСТОК ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ					
1.3.1	Насосное оборудование	2	0	июль	декабрь	График ППР
1.3.3	Запорная арматура	32 шт	1	июнь	декабрь	График ППР
1.3.4	Водоводы г.Щелкино, замена ввода в д. 57 и его углубление	Ду63- 40м	Ду63- 40м	июль	июль	График ППР
1.3.5	Замена участка трубопровода в районе д. 78 В/2	Ду100 - 60м	Ду100 - 60м	июль	июль	Аварийно
1.4	Уличные водоводы села Мысовое (Ду 100 мм)	800м	170	июнь	ноябрь	График ППР
1.4.1	УЧАСТОК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОТ					
1.4.2	Ремонт автотранспортной техники	2 ед	1	июнь	сентябрь	Согласно графика ремонта
1.4.3	Ремонт эл.оборудования на объектах	2 шт	2	июнь	ноябрь	Согласно перечня

Главный инженер МУП ГП Щелкино

"Водоканал"

М.В. АЛЕКСЕЕВ